

관리감독자에 대한 평가기준표

(토공사, 포장공사, 보링·그라우팅·파일공사)

현 장 명 :
평가대상자 :

평가항목	세부 평가 내용	배점	평가점수
안전관리	작업 전 위험성평가 실시, 안전교육, 보호구 착용 관리, 안전시설 점검	20	
품질관리	시공기준 준수, 시험·검사 실시, 품질기록 관리	20	
공정관리	작업계획 수립, 공정 준수, 작업 간 간섭 조정	15	
장비관리	굴착기·롤러·천공기·항타기 등 장비 점검 및 관리	10	
작업관리	작업방법 적정성, 작업자 지휘·감독, 작업환경 관리	10	
환경관리	비산먼지, 소음·진동, 폐기물 처리, 오염방지	10	
서류관리	작업일지, 점검표, 검사성적서, 안전서류 작성	5	
비상대응	사고 발생 시 대응체계, 비상연락망 운영	5	
의사소통	발주처·감리·협력업체와의 협조 및 보고	5	
합계		100	

평가기준(예시)

점수	평가 기준
90~100점	매우 우수 : 관리감독 업무를 모범적으로 수행하며 개선사항이 거의 없음
80~89점	우수 : 전반적으로 양호하나 일부 개선 필요
70~79점	보통 : 기본적인 관리 수행, 지속적인 개선 필요
60~69점	미흡 : 관리 소홀 사항이 다수 발견됨
60점 미만	불량 : 관리감독자 재교육 또는 교체 검토

※ 공종별 중점 평가사항

1. 토공사

굴착사면 붕괴 예방
매설물 확인

흙막이 및 배수관리
성토·다짐 품질관리

중장비 작업반경 통제

2. 포장공사

노상·노반 다짐 관리
양생관리

포설 온도 및 두께 관리
교통통제 및 안전시설 설치

평탄성 확보

3. 보링·그라우팅·파일공사

천공 위치 및 수직도 관리
파일 설치 위치·심도 확인

그라우트 배합 및 주입압 관리
지하매설물 및 지반상태 확인

천공심도 확인
항타·천공장비 안전관리